

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ 3-х ОПОРНОГО ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА TOYOTA ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Для обеспечения безопасности, ежедневно перед началом работы проводите проверку. О всех повреждениях и ошибках докладывайте руководству. Никогда не начинайте работу до тех пор, пока повреждения или ошибки не будут исправлены дилерским центром ООО «БТ Машинери».

<u>Перед началом работы проверьте следующее</u>	<u>Действие</u>
Ранее обнаруженные неисправности	Устранение
Снаружи	Состояние погрузчика; утечка масла; утечка воды; незакрепленные секции; внешние повреждения.
Колеса	Давление воздуха в шине; износ или повреждение; колесные ободья; гайки крепления колес.
Световые приборы	Состояние световых приборов; наличие трещин.
Гидравлическая жидкость	Уровень масла; загрязнение; вязкость.
Педаль тормоза	Эффективность торможения
Стояночный тормоз	Эффективность торможения



<u>Перед началом работы проверьте следующее</u>	<u>Действие</u>
Рулевое колесо	Надежность крепления; люфт; вибрация; торможение.
Звуковой сигнал	Звук.
Измерительные приборы	Функционирование
Погрузочно-разгрузочная система	Функционирование каждой секции; утечка масла; образование трещин; люфт; система SAS
Двигатель	Посторонний шум; вращение.
Аккумулятор	Зарядка
Ремень безопасности оператора	Порезы, протершиеся места и функционирование защелки; замок ремня безопасности

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ В ГАРАЖ

- **Удалите грязь со всех компонентов погрузчика, а затем выполните следующие операции:**
- Проверьте на отсутствие утечек масла и воды.
- Проверьте каждый компонент на отсутствие деформации, царапин, вмятин и трещин.
- Смажьте все компоненты.
- Полностью поднимите и опустите вилочный захват для смазки внутренних компонентов подъемного цилиндра.
- При обнаружении каких-либо отклонений во время работы сообщите об этом руководителю.